

Municipio Tamazula de Gordiano
Informativa Mensual de Obras en Proceso

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	OPT-FAISPAVIVISH2/01/2017	\$1,084,679	Propios	328231	1-2-01-02	D7669	\$271,170
Obras Públicas	ESPACIOS PARA AREAS RECREATIVAS	EL VELADERO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA	ADMON. DIRECTA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	-	\$24,980	Propios	328128	1-2-02-04	D6127	\$12,180

TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2016-04-10-11-2017-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC

SELLO