



**ASEJ**

# ANEXO A

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R L E G I S L A T I V O

MUNICIPIO: TAMAZULUA DE GORDIANO, JALISCO

## OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 2022

Consecutivo	Nombre de la Obra	Origen del recurso (propios, FISM u otro)	Dependencia Ejecutora	Ubicación		Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto Con IVA	Nombre de la Empresa	Importe Ejecido		Periodo de Ejecución		Porcentaje de Avance al 31 dic.		Status de la obra
				Localidad	Coordenadas Geográficas				TOTAL	Al 31 de Dto de 2022	Inicio	Termino	Fis.	Fin.	
1	BACHEO ASIADO DE CARRETERA Y VIALIDADES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	VISTA HERMOSA	603882.00 m E 2179501.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	1,166,502.45	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	1,166,502.45	1,166,502.45	07/02/2022	31/03/2022	100%	100%	TERMINADA
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PARAJES HERMOSA	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	PARAJES	643184.00 m E 2179501.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	268,957.32	ARTURO MORENO ZAMBRANO	268,957.32	268,957.32	14/02/2022	04/03/2022	100%	100%	TERMINADA
3	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	SAN FRANCISCO	669231.00 m E 2181232.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	99,067.99	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	99,067.99	99,067.99	15/09/2022	05/09/2022	10%	100%	TERMINADA
4	HER ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAROTE	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	SAN VICENTE	663663.00 m E 2177969.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	606,503.79	ARTURO MORENO ZAMBRANO	606,503.79	606,503.79	18/01/2022	05/05/2022	10%	100%	TERMINADA
5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL ANAYA	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	SOVATLAN DE AFIERA	660659.00 m E 2177969.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	431,225.14	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	431,225.14	431,225.14	14/02/2022	04/03/2022	100%	100%	TERMINADA
6	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	PASO DEL GAMAHO	663676.00 m E 2181398.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 270,331.85	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	270,331.85	270,331.85	15/09/2022	05/09/2022	100%	100%	TERMINADA
7	ZONA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAROTE	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	SAN VICENTE	663859.00 m E 2178038.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	1,166,502.48	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	1,166,502.48	1,166,502.48	11/05/2022	24/05/2022	100%	100%	TERMINADA
8	ECOLOGICO EN LA CALLE CEPRES EN LA COLONIA DEL BOSQUE	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	TAMAZULUA DE GORDIANO (COL DEL BOSQUE)	664232.00 m E 2176950.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	1,390,202.13	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	1,390,202.13	1,390,202.13	21/11/2022	16/12/2022	100%	100%	TERMINADA
9	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	LA VERBA BUENA	663986.00 m E 2169181.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	170,579.74	FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA	170,579.74	170,579.74	15/09/2022	05/09/2022	100%	100%	TERMINADA
10	CONSTRUCCION DE COLECTOR PUVIAL, BOCAS DE TORNENTA Y CARPETA ASFALTICA EN AV. LAS FLORES	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	TAMAZULUA DE GORDIANO	663200.00 m E 2173989.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	1,198,616.87	MARCEL GUARDALUPE CUEVAS GUZMAN	1,198,616.87	1,198,616.87	03/10/2022	21/10/2022	100%	100%	TERMINADA
11	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	EL VELADERO	608855.00 m E 2191585.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	98,043.26	ARTURO MORENO ZAMBRANO	98,043.26	98,043.26	22/09/2022	09/09/2022	100%	100%	TERMINADA
12	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	EL TAHAY	661890.00 m E 2170531.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	115,256.40	FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA	115,256.40	115,256.40	22/09/2022	09/09/2022	100%	100%	TERMINADA
13	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	LA ALBERCA	669219.00 m E 2190483.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	126,556.48	ARTURO MORENO ZAMBRANO	126,556.48	126,556.48	05/09/2022	20/09/2022	100%	100%	TERMINADA
14	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	EL CONDONCILLO	662073.00 m E 2193183.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	98,822.00	FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA	98,822.00	98,822.00	05/09/2022	20/09/2022	100%	100%	TERMINADA
15	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	SOVATLAN DE LA PRESA	679382.00 m E 2181076.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	98,884.80	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	98,884.80	98,884.80	05/09/2022	20/09/2022	100%	100%	TERMINADA
16	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	LOS RUCIOS	669194.00 m E 2169765.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	261,827.95	ARTURO MORENO ZAMBRANO	261,827.95	261,827.95	15/09/2022	05/09/2022	100%	100%	TERMINADA
17	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GENERADORA	FAS	MUNICIPIO DE TAMAZULUA	APAZIMINGAN	669086.00 m E 2189194.00 m N	ADJUDICACION DIRECTA	177,081.73	MANUEL GUARDALUPE CUEVAS GUZMAN	177,081.73	177,081.73	28/11/2022	15/12/2022	100%	100%	TERMINADA

18	REMODELACION DE CASINO PARA ESTACIONAMIENTO PUBLICO MUNICIPAL	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	TAMAQUILA DE GORDIANO	683269.00 m <sup>2</sup> 2176523.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	619,891.55	MARTHA MORALES SEGURA	619,891.55	619,891.55	09/11/2021	30/12/2021	100%	100%	TERMINADA
19	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PRIMERA ETAPA	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	TAMAQUILA DE GORDIANO	683058.88 m <sup>2</sup> 2176463.89 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	659,980.36	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	659,980.36	659,980.36	06/01/2022	18/02/2023	100%	100%	TERMINADA
20	CONSTRUCCION DE DIGUE DE CONTENCIÓN CAMINO A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	EL AGUACATE	668989.00 m <sup>2</sup> 2177320.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	141,053.24	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMÁN	141,053.24	141,053.24	18/04/2022	06/05/2022	100%	100%	TERMINADA
21	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	COMITIA	608610.00 m <sup>2</sup> 2181726.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	187,365.60	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	187,365.60	187,365.60	05/09/2022	14/10/2022	100%	100%	TERMINADA
22	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	LA GARITA	696465.00 m <sup>2</sup> 2177956.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	80,102.83	ARTURO MORENO ZAMBRANO	80,102.83	80,102.83	17/10/2022	04/11/2022	100%	100%	TERMINADA
23	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	VISTA HERMOSA	673956.00 m <sup>2</sup> 2177956.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	40,646.96	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	40,646.96	40,646.96	17/10/2022	04/11/2022	100%	100%	TERMINADA
24	ADJUDICACION EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE ARCHIVO	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	TAMAQUILA DE GORDIANO	833369.00 m <sup>2</sup> 2176523.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	198,128.01	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMÁN	198,128.01	198,128.01	24/10/2022	18/11/2022	100%	100%	TERMINADA
25	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CEMENTERIO	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	TAMAQUILA DE GORDIANO	811788.00 m <sup>2</sup> 2177320.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	88,346.83	ALFONSO CHAVARRIN UDAVE	88,346.83	88,346.83	17/10/2022	04/11/2022	100%	100%	TERMINADA
26	REMODELACION DE BASE PARA PROTECCION CIVIL	FORTAMUN	MUNICIPIO DE TAMAQUILA	TAMAQUILA DE GORDIANO	88484.00 m <sup>2</sup> 2176286.00 m <sup>2</sup>	ADJUDICACION DIRECTA	635,552.53	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	635,552.53	635,552.53	01/09/2022	02/09/2022	100%	100%	TERMINADA
27															
28															
53															
54															

ARO. AGUSTIN ZAZAR MAGAÑA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRO. ARNOLDO CUEVAS SOLORZANO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL