

ANEXO A

MUNICIPIO:	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
------------	-------------------------------

Consecutivo	1 Nombre de la Obra	2 Origen del recurso (Propios, FISM u otro)	3 Dependencia Ejecutora	Ubicación		Oficio de autorización del Fondo o Programa 2022			9 Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		12 Nombre de la Empresa	Importe Ejercido			16 Número de Estimaciones	17 Fecha de Entrega del Anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance al 31 dic.		24 Status de la obra	25 Observaciones y/o Aclaraciones
				4 Localidad	5 Coordenadas Geográficas	6 Fecha	7 Número	8 Importe		10 Sin IVA	11 Con IVA		13 TOTAL	14 Al 31 de Dic de 2022	15 A la fecha de la Auditoria			Fecha (contrato)		Adendums (si existió)		22 Fis.	23 Fin.		
																		18 Inicio	19 Termino	20 Inicio	21 Termino				
1	BACHEO AISLADO DE CARRETERA Y VIALIDADES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	VISTA HERMOSA	673862.00 m E 2179301.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,005,605.56	1,166,502.45	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	1,166,502.45	1,166,502.45	0	2.00	N/A	07/03/2022	31/03/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PARAJEES	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	PARAJEES	985784.00 m E 2179551.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$231,859.76	268,957.32	ARTURO MORENO ZAMBRANO	268,957.32	268,957.32	0	2.00	N/A	14/02/2022	04/03/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
3	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	SAN FRANCISCO	989231.00 m E 2181228.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$85,403.44	99,067.99	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	99,067.99	99,067.99	0	2.00	N/A	15/08/2022	05/09/2022	N/A	N/A	10%	100%	TERMINADA	
4	1ER ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAPOTE	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	SAN VICENTE	985631.00 m E 2177969.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$522,848.09	606,503.79	ARTURO MORENO ZAMBRANO	606,503.79	606,503.79	0	2.00	N/A	18/04/2022	06/05/2022	N/A	N/A	10%	100%	TERMINADA	
5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL ANAYA	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	SOYATLAN DE AFUERA	989050.00 m E 2177963.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$371,745.81	431,225.14	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	431,225.14	431,225.14	0	2.00	N/A	14/02/2022	04/03/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
6	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	PASO DEL GANADO	987567.00 m E 2181309.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$233,044.70	\$ 270,331.85	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	270,331.85	270,331.85	0	3.00	N/A	15/08/2023	05/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
7	2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ZAPOTE	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	SAN VICENTE	983630.00 m E 2174038.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,005,605.59	1,166,502.48	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	1,166,502.48	1,166,502.48	0	2.00	N/A	11/05/2022	24/06/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE CYPPES EN LA COLONIA DEL BOSQUE	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO (COL. DEL BOSQUE)	984232.00 m E 2176620.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,198,450.11	1,390,202.13	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	1,390,202.13	1,390,202.13	0	3.00	N/A	21/11/2022	16/12/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
9	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	LA YERBABUENA	985986.00 m E 2189181.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$147,051.50	170,579.74	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	170,579.74	170,579.74	0	2.00	N/A	15/08/2022	05/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
10	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, BOCAS DE TORMENTA Y CARPETA ASFALTICA EN AV. LAS FLORES	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	983203.00 m E 2170983.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,033,290.41	1,198,616.87	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN	1,198,616.87	1,198,616.87	0	2.00	N/A	03/10/2022	21/10/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
11	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	EL VELADERO	988651.00 m E 2191086.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$84,520.09	98,043.26	ARTURO MORENO ZAMBRANO	98,043.26	98,043.26	0	2.00	N/A	22/08/2022	09/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
12	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	EL TABAY	981480.00 m E 2176537.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$99,358.97	115,256.40	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	115,256.40	115,256.40	0	2.00	N/A	22/08/2022	09/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
13	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	LA ALBERCA	983219.00 m E 2194882.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$109,100.41	126,556.48	ARTURO MORENO ZAMBRANO	126,556.48	126,556.48	0	2.00	N/A	05/09/2022	20/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
14	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	EL CORDONCILLO	982075.00 m E 2193183.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$85,191.38	98,822.00	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	98,822.00	98,822.00	0	2.00	N/A	05/09/2022	20/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
15	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	SOYATLAN DE LA PRESA	979032.00 m E 2180761.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$85,073.10	98,684.80	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	98,684.80	98,684.80	0	2.00	N/A	05/09/2022	20/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
16	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	LOS RUOCOS	993104.00 m E 2189765.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$225,713.75	261,827.95	ARTURO MORENO ZAMBRANO	261,827.95	261,827.95	0	3.00	N/A	15/08/2022	05/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
17	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GOMEMBRANA	FAIS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	APATZINGAN	989008.00 m E 2189154.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$152,666.66	177,081.73	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN	177,081.73	177,081.73	0	1.00	N/A	28/11/2022	16/12/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
18	REMODELACION DE CASINO PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLO MUNICIPIO	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	983203.00 m E 2176235.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$534,389.27	619,891.55	MARTHA MORALES SEGURA	619,891.55	619,891.55	0	2.00	N/A	09/11/2021	30/12/2021	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
19	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PRIMERA ETAPA	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	983638.88 m E 2176463.89 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$577,569.28	669,980.36	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	669,980.36	669,980.36	0	3.00	N/A	06/01/2022	18/02/2023	21/02/2022	08/03/2022	100%	100%	TERMINADA	
20	CONSTRUCCION DE DIQUE DE CONTENCIÓN CAMINO A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	EL AGUACATE	985899.00 m E 2177752.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$121,597.62	141,053.24	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN	141,053.24	141,053.24	0	2.00	N/A	18/04/2022	06/05/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
21	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	CONTIUA	990610.00 m E 2185120.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$161,522.07	187,365.60	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	187,365.60	187,365.60	0	2.00	N/A	05/09/2022	14/10/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
22	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	LA GARITA	990601.00 m E 2187003.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$69,054.16	80,102.83	ARTURO MORENO ZAMBRANO	80,102.83	80,102.83	0	1.00	N/A	17/10/2022	04/11/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
23	REMODELACION DE LA DELEGACION	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	VISTA HERMOSA	973954.00 m E 2177960.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$35,040.48	40,646.96	FRANCISCO JAVIER ORDÁZ HIGADERA	40,646.96	40,646.96	0	1.00	N/A	17/10/2022	04/11/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
24	ADICUACION EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL PARA REUBICACION DE ARCHIVO	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	983203.00 m E 2176235.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$170,800.01	198,128.01	MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN	198,128.01	198,128.01	0	1.00	N/A	24/10/2022	18/11/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
25	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CEMENTERIO	PROPIOS	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	981768.00 m E 2177279.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$76,161.06	88,346.83	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	88,346.83	88,346.83	0	1.00	N/A	17/10/2022	04/11/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
26	REMODELACION DE BASE PARA PROTECCION CIVIL	FORTAMUN	MUNICIPIO DE TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	984884.00 m E 2178206.00 m N	N/A	N/A	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$547,890.11	\$ 635,552.53	FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ	635,552.53	635,552.53	0	3.00	N/A	01/08/2022	02/09/2022	N/A	N/A	100%	100%	TERMINADA	
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
Sumas :										\$8,970,543.35	\$10,405,830.29														

ARQ. AGUSTÍN ZAIZAR MAGAÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRO. ARNOLDO CUEVAS SOLORZANO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ING. OSCAR LUIS HUERTADO VERGARA
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. YOHANA ARRIAGA ALCARAZ
ENCARGADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL