OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE "EL CAPULIN"**

LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO**

PROGRAMA: FISE 2009

COSTO DE LA OBRA: 63,717.18

APORTACIONES: LA SEDER. BENEFICIADOS Y AYUNTAMIENTO.

AVANCE DE OBRA 100%

TRABAJOS: SE CONSTRUYERON 160 M DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 10" SERIE 25; EL DRENAJE TIENE UNA PRODUNDIDAD PROMEDIO 1.5 M, Y SE CONTRUYERON 3 POZOS DE VISITA.

ORIGINALMENTE LA OBRA SE CONTEPLABA REALIZAR SOLO 120 M DE DRENAJE.

OBRA: **CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE "EL CAPULIN"**

LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO**

PROGRAMA: FISE 2009

COSTO DE LA OBRA: 14,296.12

APORTACIONES: LA SEDER. BENEFICIADOS Y AYUNTAMIENTO.

AVANCE DE OBRA 100%

TRABAJOS: SE CONTRUYERON 240 M DE LINEA DE AGUA CON TUBERI PVC 2", RD 26, Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO LA COLOCACION DE 2 VALVULAS PARA EL CONTROL EN CASO DE ALGUNA FUGA.

OBRA: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE "EL CAPULIN"**

LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO**

PROGRAMA: FISE 2009

COSTO DE LA OBRA: 205,337.52

APORTACIONES: LA SEDER. BENEFICIADOS Y AYUNTAMIENTO.

AVANCE DE OBRA 100%

TRABAJOS: SE CONSTRUYERON 720 M², DE LOS CUALES 600 M² SON DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F`C 250 KG/CM² CON UN ESPESOR DE 15 CM, Y 240 M DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR .

OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE "EMILIANO ZAPATA"**
LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO**
PROGRAMA: FISE 2009

COSTO DE LA OBRA:

70,163.06

APORTACIONES: LA SEDER. BENEFICIADOS Y AYUNTAMIENTO.
AVANCE DE OBRA 100%

TRABAJOS: SE CONSTRUYERON 260 M DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 10" SERIE 25; EL DRENAJE TIENE UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO 1 M, Y SE CONTRUYERON 7 POZOS DE VISITA. Y 10 DRESCARGAS DOMICILIARIAS.

ORIGINALMENTE LA OBRA SE CONTEPLABA REALIZAR SOLO 118 M DE DRENAJE.

OBRA: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE "EMILIANO ZAPATA"**
LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO**
PROGRAMA: FISE 2009
COSTO DE LA OBRA: PROGRAMADO 349,043.93
APORTACIONES: LA SEDER. BENEFICIADOS Y AYUNTAMIENTO.
AVANCE DE OBRA 100%

TRABAJOS: SE CONSTRUYERON EN TOTAL UNA SUPERFICIE DE 1,235 M² DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO MACHUELO TIPO "L" Y DE BORDO, ESTA CALLE TUVO UNA AMPLIACION DE 197 M², YA QUE ORIGINALMENTE LA CALLE TENIA UN ANCHO DE 2.80 EN PROMEDIO, LOGRANDO ABRIR LA SECCION DE LA CALLE EN PROMEDIO DE 4.00. EL CONCRETO TIENE LA RESISTENCIA DE 250 KG/CM²